Programa de Modernización de Subestaciones

Informe financiero — tercer trimestre de 2026

Dirección Financiera | Corte: 30 de septiembre de 2026

Concepto	Valor (MCOP)
Presupuesto aprobado	48.500
Ejecutado causado al 30-sep-2026	31.200
Compromisos contractuales no causados	2.700
Proyección al cierre	55.300
Sobrecosto proyectado	6.800 (14 %)

Observaciones de Finanzas

• La partida de tasa de cambio usa 4.350 COP/USD; la proyección corporativa vigente es 4.100 COP/USD.

• Con la tasa corporativa el sobrecosto se reduciría a aproximadamente 5.900 MCOP.

• La solicitud de recursos adicionales no presenta escenarios alternativos.

Punto de contraste: el informe operativo reporta 33.900 MCOP; corresponde aclarar la conciliación entre cifras causadas y valores reportados por contratistas.

Programa de Modernización de Subestaciones

Evaluación de riesgos — actualización octubre de 2026

Gestión de Riesgos Corporativos | Riesgos para decisión y seguimiento

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Comentario
Retraso adicional de suministro de transformadores	Alta	Alto	Retraso acumulado del proveedor: 14 semanas
Indisponibilidad de consignaciones en 2027	Media	Alto	Dos ventanas ya reprogramadas
Ciberseguridad OT de protecciones digitales	Media	Alto	Validación sin responsable asignado
Variación de la tasa de cambio	Media	Medio	Exposición en equipos importados

Asuntos de comité

Contrastar las causas de desviación entre los documentos y definir responsable de la validación de ciberseguridad OT. No dar por aprobados los recursos adicionales mientras permanezcan pendientes el escenario financiero alternativo y el plan de contingencia.